VERBALE di incontro tenuto il 21 maggio 2013 a Milano
tra RFI S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Milano Linee Sud e Personale e Organizzazione Milano
e le Segreterie Regionali Lombardia delle Organizzazioni Sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e la RSU n.4 Infrastruttura Milano.

Partecipano alla riunione

- per RFI: Catalano, Antuofermo.
- per le Segreterie Regionali e per RSU: nominativi indicati in allegato.

Ordine del giorno: Programmi attività nel periodo aprile-luglio 2013.

L'incontro odierno è il proseguimento degli incontri del 19 aprile 2013 e del 15 maggio 2013 e pertanto, la Società illustra i restanti programmi di attività del periodo aprile-luglio 2013 dell'Unità Territoriale Milano Linee Sud, specificando le lavorazioni, i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.
Tutte le lavorazioni del periodo aprile-luglio 2013 sono illustrate nelle schede di cui è consegnata copia a tutti i presenti all'incontro.
Dopo ampia discussione, nel confermare quanto convenuto con il Verbale di accordo del 13 aprile 2012 tra la D.T.P. Milano e le OO.SS./R.S.U. in materia di prestazioni notturne, le Parti nello specifico delle lavorazioni all'ordine del giorno concordano quanto segue:

1. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale.
2. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi Impianto il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana d'inizio delle lavorazioni.
3. L'inizio della lavorazione sarà preceduto da un'informazione tecnica tenuta dal Capo Impianto interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento.
4. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non dovranno essere inseriti nelle attività notturne.
5. Le notti di impegno su sabato/domenica e/o domenica/lunedì saranno effettuate una volta al mese, garantendo le due notti nel periodo giugno-luglio.
6. La terza notte non consecutiva sarà programmata una volta a mese.
7. La prestazione notturna domenica/lunedì potrà iniziare alle ore 21.30.
8. Ai lavoratori interessati dal turno mattino e notte verrà data la possibilità di scegliere di fruire il diritto al pasto tramite ticket.

Milano, 21 maggio 2013

Per RFI S.p.A.

Per le OO.SS. Lombardia

FILT/CGIL

FIT/CISL Sapienza R.

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

Per le R.S.U.

21/05/2013

UNITA' TERRITORIALE MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ APRILE/LUGLIO 2013

Elenco attività:

1. Linea Milano Brescia: rinnovo binari tratta Pioltello / Treviglio linea LL e tratta Pioltello / Treviglio linea DD.
2. Linea Milano Brescia: tratta Treviglio/Romano/Rovato esecuzione lavori conto TO/PD.
3. Linea Milano Brescia: tratta Pioltello / Treviglio linea LL e DD realizzazione TEEM
4. Linea Milano Brescia: CEPAV2 tratta Ospitaletto / Brescia e Romano Rovato lavori per attivazione nuove garitte BA, rimozione vecchie garitte, rimozione travi e demolizione spalla del GA10
5. Linea Milano Genova: realizzazione fermata di Pieve Emanuele.
6. Linea Milano Genova: tratta Pavia / Pizzale – Lungavilla rinnovo dev. Bressana Bottarone
7. Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo / Tavazzano linea DD rinnovo LdC TE con realizzazione di 540 mmq binari pari e dispari.
8. Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo / Tavazzano linea LL alzamento marciapiedi – nuove rampe di scale e ascensori nelle stazioni di San Giuliano – Melegnano – San Zenone.
9. Linea Milano Bologna: completamento cavalcaferrovia km 162+002
10. Linee tutte ambito UT: Diserbo chimico.
11. Linea Alessandria Piacenza: tratta Piacenza /Castel San Giovanni manutenzione al cavalcaferrovia km 92+344.
12. Linee Codogno Mantova e Bacino del Cremonese: manutenzione straordinaria armamento.
13. Milano Venezia: adeguamento sagoma PC80.
14. Milano Venezia: riqualificazione stazione di Pioltello.
15. Milano Venezia: Manutenzione armamento in stazione di Brescia.
16. Milano Genova : stazione Certosa di Pavia e di Lungavilla demolizione deviatoi.
17. Alessandria Piacenza: Tortona-manutenzione straordinaria cavalcavia
18. Milano Bologna: stazioni di Secugnago e Codogno sostituzione rotaie.
19. Linea Bressana-Broni: rinnovo binario su travate metalliche.
20. Linea Milano Venezia : riconfigurazione ACC di Treviglio.

U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ APRILE / LUGLIO 2013

1		**Linea Milano Brescia: rinnovo binari tratta Pioltello / Treviglio linea LL e tratta Pioltello / Treviglio linea DD.**
	1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO** **Descrizione attività:** è eseguita tramite ditte appaltatrici, consiste nel rinnovo di alcuni tratti di binario delle due linee nonché l'abbassamento della sede ferroviaria nella stazione di Cassano D'Adda per l'adeguamento alla sagoma PC80 di un cavalca ferrovia, i lavori avranno inizio il 22 aprile e dovrebbero terminare il 20 maggio. I lavori preparatori sono in atto e consistono nello scarico rotaie e saldature La prima fase del rinnovo binari dal 22/4 al 27/4 sarà eseguita con il rinnovo di binari con campate, trattandosi di segmenti di binario di lunghezza non sufficiente per l'utilizzo del treno di rinnovamento. (Pioltello) La fase di rinnovamento e risanamento con il treno inizia dal 28/4 e proseguirà fino al 15 maggio Dal 17 maggio continueranno i lavori livellamento e regolazione binario, fino al 22 maggio Impegno medio di personale Zona TE 4 agenti per montaggio/smontaggio apparecchiature. Impegno medio di personale Zona IS 4 agenti per montaggio/smontaggio apparecchiature. Personale del Tronco LV 8/6 per scorte, sorveglianza, gestione interruzioni, spostamento segnali di rallentamento. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da altri impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione). **Prevista 3^ Notte.**
	2	**Interruzioni medie: L/M a V/S dalle ore 23.50 alle 5.10 oppure dalle 0.48 alle 5.15**
	3	**Interruzioni fine settimana: S/D 27/28 aprile e 4/5 maggio dalle 23.25 alle 4.00 circa** **D/L 28/29 aprile e 5/6 – 19/20 maggio dalle 22.38 alle 4.13 circa** **Notte 24/25 aprile e 30/1 maggio dalle 0.48 alle 5.15 circa**

2		**Linea Milano Brescia: tratta Treviglio/Romano/Rovato esecuzione lavori conto TO/PD**
	1	**POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE** **Descrizione attività: l'attività consiste nella posa di cunicoli, cavi e realizzazione 1^ fase del PRG di Romano di Lombardia finalizzato alle fasi di attivazione dell'ACC Multistazione** 1. Posa cavi e cunicoli nella tratta Treviglio – Romano. 2. Posa cavi e cunicoli nella tratta Romano Rovato. 3. Posa cavi e cunicoli nella tratta Rovato – Brescia 4. Realizzazione basamenti e palificazione TE nella stazione di Romano (1^ fase PRG della Stazione) Impegno medio di personale Zona TE 2/4 agenti scorte e disalimentazioni. Impegno medio di personale Zona IS 2/4 agenti per scorte e disalimentazioni Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da altri impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione). **Prevista 3^ Notte.**
	2	**Interruzioni medie: L/M a G/V 3/4 notti a settimana dalle ore 24.00 alle 5.00 circa**
	3	**Fine settimana: NN**

3		**Linea Milano Brescia: tratta Pioltello / Treviglio linea LL e DD realizzazione TEEM**
	1	**ATTIVITA' CONTO TERZI** **Descrizione attività:** intervento finalizzato alla realizzazione delle Tangenziale esterna di Milano. L' attività di posa dell'impalcato della carreggiata sud della tangenziale è prevista la notte 12/13 maggio, successivamente in due distinti periodi verranno realizzate le attività di completamento, dal 27/5 al 31/5 e dal 1/7 al 5/7. Verrà utilizzato il personale del Tronco LV (1/2 agenti) e della zona TE (1/2 agenti) per scorte e disalimentazione Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione).
	2	**Interruzioni medie: L/M a V/S n° 8 notti dalle 01,00 alle 5,00 circa**
	3	**Fine settimana: D/L n° 3 dalle 0,30 alle 5,30 circa**

U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ APRILE / LUGLIO 2013

4		**Linea Milano Brescia: CEPAV2 tratta Ospitaletto / Brescia e Romano Rovato lavori per attivazione nuove garitte BA, rimozione vecchie garitte, rimozione travi e demolizione spalla del GA10**
	1	**POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE** **Descrizione attività:** proseguimento di attività in corso, consiste nell' assistenza e scorte per lavori connessi alla realizzazione di opere propedeutiche o compensative connesse alla realizzazione della nuova linea AV/AC Milano Brescia tratto PM Adda – Brescia Sono previsti i seguenti lavori: 1. attivazione nuove garitte BA e rimozione delle vecchie dal 23 al 30 maggio 2. taglio soletta, svincolo travi galleria GA10 (tangenziale di Brescia), rimozione travi, recupero materiali dal 3 al 13 giugno 3. Scapitozzatura pali TE nella tratta Romano- Chiari dal 17 al 26 giugno. 4. Demolizione spalle galleria della vecchia tangenziale di Brescia dal 1 luglio al 9 luglio. Verrà utilizzato il personale del Tronco LV (1/2 agenti) e della zona TE (1/2 agenti) per scorte e disalimentazione zona IS (1/2 Agenti) per lo smontaggio/montaggio apparecchiature, prove di funzionamento e verifiche tecniche. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione).
	2	**Interruzioni medie: LM- V/S 19 interruzioni mediamente 3 a settimana dalle 01,00 alle 5,00 circa**
	3	**Fine settimana: D/L n° 6 interruzioni dalle 0,30 alle 5,30 circa**

5		**Linea Milano Genova: tratta Certosa di Pavia / Locate realizzazione fermata di Pieve Emanuele**
	1	**POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE** **Descrizione attività:** attività in corso lavori di costruzione marciapiedi, ascensori, pensiline. Rinnovo di circa 600 metri di binario pari e ripoligonazione ldc.. Dal 14/15 maggio scarico rotaie e saldature per 3 notti. Dal 19/20 maggio rinnovo e risanamento binari 5 notti. Dal 27/28 maggio rincalzatura binari 3 notti. Dal 3/4 giugno ripoligonazione e adeguamenti ldc. Dal 17/6 giugno montaggio pensiline Verrà utilizzato il personale del Tronco LV (2/3 agenti) e della zona (TE 2/3) agenti per scorte e disalimentazione zona IS solo per le notti necessarie (2/3 agenti) per lo smontaggio/montaggio apparecchiature. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione).
	2	**Interruzioni medie L/M - V/S dalle 3 alle 5 a settimana dalle 1,10 alle 4,10 circa**
	3	**Fine settimana: D/L il 19/20 maggio e il 16/17 giugno dalle 0,00 alle 4,45 circa**

6		**Linea Milano Genova: tratta Pavia / Pizzale – Lungavilla rinnovo dev. Bressana Bottarone**
	1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO** **Descrizione attività:** le attività di armamento vengono eseguite da ditta appaltatrice, devono essere rinnovati i deviatoi della stazione (12) e il binario di precedenza pari. La prima parte dei lavori che interessa il binario pari e il rinnovo della precedenza pari è iniziata il 29 aprile e si concluderà il 24 maggio. La seconda parte che riguarda il binario dispari inizierà i primi di luglio e si protrarrà per circa 4 settimane. Verrà utilizzato il personale del Tronco LV (4/5 agenti) e della zona TE (2/3 agenti) per scorte e disalimentazione zona IS (2/3 agenti) per lo smontaggio/montaggio apparecchiature. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione).
	2	**Interruzioni medie: L/M a V/S: 3/4 a settimana dalle 0,50 alle 4,15**
	3	**Fine settimana: SI (D/L) 20/21 maggio e 4 nel mese di luglio. Dalle 23,40 alle 4,15**

U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ APRILE / LUGLIO 2013

7		**Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo / Tavazzano linea DD rinnovo LdC TE con realizzazione di 540 mmq binari pari e dispari.**
	1	**MANUTENZIONE STRORDINARIA** **Descrizione attività:** adeguamento tecnologico TE che prevede **il** rinnovo totale della linea aerea di contatto con passaggio della sezione da 620 a 540 mmq, sulla linea Milano Bologna DD nella tratta Milano Rogoredo – Bivio PC Melegnano. Impegno di personale TE in scorte e disalimentazioni. 5 agenti Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale di tutti i settori degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione).
	2	**Interruzioni medie L/M-V/S: dalle 23.30 alle 05.2**
	3	**Fine settimana : NO**

8		**Linea Milano Bologna: tratta Milano Rogoredo / Tavazzano linea LL alzamento marciapiedi – nuove rampe di scale e ascensori nelle stazioni di San Giuliano – Melegnano – San Zenone.**
	1	**POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE** **Descrizione attività:** intervento di riqualificazione delle stazioni, con rifacimento dei marciapiedi, delle pensiline, rampe scalee ascensori, nel periodo sono previsti interventi continuativi nelle stazioni di San Giuliano e San Zenone Dal 14/5 al 17/5 verrà riallineato il III binario di Tavazzano per l'allargamento del marciapiede. Dal 17/5 al 14/6 verrà realizzato il cordolo del marciapiede lato III binario (Attività diurna). Mesi di Maggio e Giugno verranno realizzati i cordoli e i marciapiedi provvisori e definitivi nelle stazioni di San Zenone e San Giuliano. Verrà utilizzato il personale del Tronco LV (2/3 agenti) e della zona TE (1/2 Agenti) per scorte e disalimentazione zona IS (2/3 agenti) per lo smontaggio/montaggio apparecchiature occasionalmente a secondo dei programmi settimanali dei lavori.
	2	**Interruzioni medie L/M-V/S: 5 notti a settimana dalle 24.00 alle 5.00 circa**
	3	**Fine settimana: NO**

9		**Linee Milano Bologna: tratta Codogno / Casalpusterlengo completamento cavalcaferrovia km 162+002**
	1	**ATTIVITA' CONTO TERZI** **Descrizione attività:** verranno realizzati i lavori di completamento al cavalca ferrovia, posa cordoli, protezioni. L'intervento è previsto in 3 settimane; dal 1 luglio al 7 luglio 2 notti dal 8 luglio al 14 luglio 2 notti dal 15 luglio al 21 luglio 4 notti Verrà utilizzato il personale del Tronco LV (1/2 agenti) e della zona TE (2 agenti) per scorte e disalimentazioni.
	2	**Interruzioni medie L/M-V/S: mese di luglio 8 interruzioni di linea da definire (da 4 ore circa)**
	3	**Fine settimana: NO**

10		**Linee tutte ambito UT: Diserbo chimico.**
	1	**MANUTENZIONE INFRSTRUTTURA** **Descrizione attività:** attività a mezzo ditta consiste nel diserbo chimico nelle varie tratte delle linee della UT con apposito convoglio attrezzato, personale tronchi lavori e TE per scorte e gestione interruzioni prevalentemente diurne.
	2	**Interruzioni medie L/M – V/S: SI**
	3	**Fine settimana: NO**

U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ APRILE / LUGLIO 2013

11		Linea Alessandria Piacenza: tratta Piacenza /Castel San Giovanni manutenzione al cavalcaferrovia km 92+344
	1	ATTIVITA' CONTO TERZI **Descrizione attività:** devono essere realizzati interventi di manutenzione straordinaria al cavalca ferrovia. Nel mese di luglio verranno installate sul cavalca ferrovia delle strutture per garantire la separazione del cantiere di lavoro dalla linea ferroviaria. Fra circa sei mesi dovra poi essre eseguita l'operazione di smontaggio Verrà utilizzato il personale del Tronco LV (1/2 Agenti) e della zona TE (1/2 agenti) per scorte e disalimentazioni.
	2	**Interruzioni medie L/M-V/S: SI n° 2 di linea di 4 ore circa**
	3	**Fine settimana: S/D n° 2 e D/L SI n°2 di linea di 6 ore circa**

12		Linee Codogno Mantova e Bacino del Cremonese: manutenzione straordinaria armamento.
	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO **Descrizione attività:** le attività di armamento vengono eseguite da ditta appaltatrice, devono essere rinnovati i deviatoi della stazione Cremona, devono inoltre esser rinnovati tratti di binario sempre a Cremona, i binari di precedenza nelle stazioni Caravaggio, Robecco, Bozzolo, Olmeneta e Crema I lavori inizieranno nella seconda metà di Giugno. Verrà utilizzato il personale del Tronco LV (2/3 Agenti) e della zona TE (1/2 agenti) per scorte e disalimentazione zona IS (2/3 agenti) per lo smontaggio/montaggio apparecchiature. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione). **Prevista 3^ Notte.**
	2	**Interruzioni medie: L/M a V/S: 4/5 a settimana dalle 23,00 alle 5,00 circa**
	3	**Fine settimana: SI (D/L) dalle 23,00 alle 5,30 circa**

13		Milano Venezia: adeguamento sagoma PC80.
	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA **Descrizione attività:** consiste nel taglio di parte del terminale delle pensiline nelle stazioni di Treviglio, Rovato e Cassano D'Adda. Inizio lavori previsto a Giugno Verrà utilizzato il personale della zona TE (2 agenti) per scorte e disalimentazione. Prevista 3^ Notte.
	2	**Interruzioni medie: L/M a V/S: 5 a settimana dalle 23,00 alle 5.00 circa**
	3	**Fine settimana: SI (D/L) dalle 23,00 alle 5.00 circa 3 nel mese di giugno 3 nel mese di luglio**

14		Milano Venezia: riqualificazione stazione di Pioltello.
	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA **Descrizione attività:** consiste nella realizzazione di nuove rampe di scale ascensori e pensiline nei 3 marciapiedi della stazione di Pioltello. Inizio lavori previsto a Giugno Verrà utilizzato il personale del Tronco LV (1/2 agenti) e della zona TE (1/2 agenti) per scorte e disalimentazione. Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale degli impianti di giurisdizione nonché personale di sussidio da impianti limitrofi (ambito Reparto di giurisdizione). Prevista 3^ Notte.
	2	**Interruzioni medie: L/M a V/S: 4/5 a settimana orari da definire**
	3	**Fine settimana: SI (D/L) 3 mese di giugno 5 mese di luglio**

U.T. MILANO LINEE SUD
PROGRAMMI ATTIVITÀ APRILE / LUGLIO 2013

15		Milano Venezia: Manutenzione armamento in stazione di Brescia.
	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO **Descrizione attività:** verranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria nella stazione di Brescia e Brescia Scalo relativa ad interventi di revisione deviatoi e binari in legno. Attività diurna e notturna. Per Verrà utilizzato il personale del Tronco LV (2/3 agenti a notte) e della zona TE (2 agenti a notte) per scorte e disalimentazione zona IS (2 agenti a notte) per lo smontaggio/montaggio apparecchiature.
	2	**Interruzioni medie: L/M a V/S: 2/3 a settimana dalle 23,00 alle 4,00 circa**
	3	**Fine settimana: NO**

16		Linea Milano Genova: stazione Certosa di Pavia e Lungavilla demolizione deviatoi
	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO **Descrizione attività:** verranno eseguiti interventi di demolizione deviatoi nelle stazioni di Certosa di Pavia (dev. 7b) e Lungavilla (dev. 3b) Attività notturna con tre notti per intervento. Verrà utilizzato il personale del Tronco LV (4/5 agenti) e della zona TE (2/3 agenti) per scorte e disalimentazione zona IS (2 agenti a notte) per lo smontaggio/montaggio apparecchiature.
	2	**Interruzioni medie: L/M a V/S: 17/18 giugno e 21/22 luglio dalle 0,50 alle 4,30**
	3	**Fine settimana: D/L 16/17 giugno**

17		Linea Alessandra Piacenza: Tortona – Manutenzione straordinaria Cavalcavia
	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO **Descrizione attività:** verranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria al Cavalcavia km 20+214 con 5 INTERRUZIONI DI LINEA Verrà utilizzato il personale del Tronco LV (2/3 agenti a notte) e della zona TE (2 agenti a notte) per scorte e disalimentazione
	2	**Interruzioni medie: L/M a V/S: 1 dalle 0,00 alle 4,00 circa di linea**
	3	**Fine settimana: 2 S/D e 2 D/L dalle 0,00 alle 4,00 circa di Linea**

18		Linea Milano – Bologna: stazioni Secugnago e Codogno sostituzione rotaie
	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO **Descrizione attività:** verranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria di sostituzione rotaie sulle curve del binario dispari in stazione di Secugnago e Codogno Verrà utilizzato il personale del Tronco LV (2/3 agenti a notte) e della zona TE (2 agenti a notte) per scorte e disalimentazione
	2	**Interruzioni medie: L/M a V/S: n° 8 dalle 0,30 alle 4,30 circa**
	3	**Fine settimana: NO**

19		**Linea Bressana-Broni : rinnovo binario su travate metalliche**
	1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO** **Descrizione attività:** verranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria di sostituzione rotaie e longherine su due travate metalliche da m 15 Verrà utilizzato il personale del Tronco LV (2/3 agenti a notte) e della zona TE (2 agenti a notte) per scorte e disalimentazione
	2	**Interruzioni medie: L/M a V/S: n° 8 dalle 23,00 alle 5,00 circa**
	3	**Fine settimana: NO**

20		**Linea Milano Venezia : riconfigurazione ACC di Treviglio**
	1	**MANUTENZIONE STRAORDINARIA** **Descrizione attività:** riconfigurazione ACC di Treviglio eseguito da Ditta Appaltatrice. Personale di RFI per supporto Verrà utilizzato il personale della zona IS (2/3 agenti)
	2	**Interruzioni medie: L/M a V/S: NO**
	3	**Fine settimana: SI notte 26/27 maggio**

Presenti all'incontro del 21/05/2013

Segreterie Regionali O.S. :			
FILT/CGIL	PUCCIARELLI		
FIT/CISL	ESPOSITO	ARBIA	MORRA
UILTrasporti	CASTELNUOVO	MENDOLA	
UGL Attività Ferroviarie	ZANONCELLI	DE MARTINO	BARTOLOTTA
FAST Ferrovie	MICELI		
ORSA Ferrovie			

R.S.U. n.4 Milano Infrastruttura			
GIANNELLI	CRESCENZIO	MI.GOT-LOG	
BIFFI	PAOLO	MI.ING-ISS	
BOTTARELLI	DONATO	MI.GOT-SSELP-Z2 Milano Sud	
COGLIANDRO	CARMELO	MI.GOT-SSELP-Z1 Milano Nord	
SARTORE	MASSIMO	MI.GOT-CMAN Milano Lambrate	
SAGGESE	ANTONIO	MI.GOT-SSELP-Z1 Milano Nord	
D'ANNA	DOMENICO	MI.UTN-LV1 Milano Centrale	
PARISI	SALVATORE MATT	CEI Milano	
ZATTI	LUIGI	MI.UTN-IS1-ISZ2 Milano P.G.	
PRIVITELLI	GIUSEPPE L.	MI.UTN-IS1-ISZ2 Milano P.G.	
ANZELMO	GIUSEPPE	MI.UTN-IS1-ISZ1 Milano Centrale	
PROCOPIO	LUCA	MI.UTN-LV1-TR7 Milano Sm.to	
QUARTUCCIO	MARTINO	MI.UTN-TE1-TEZ1 Mi.Centrale	
MANGERUCA	DOMENICO	MI.UTLS-TE1-TEZ1 Lodi	
RESTIFO PECORELLA	ANTONINO	MI.UTLS-IS1-ISZ4 Voghera	
MORRA	GAETANO	MI.UTLS-LV1-TR2 Brescia	
STINCONE ROSA	CLAUDIO	MI.UTLS-IE1-ISZ3 Cremona	
ZAGARI	DOMENICO	MI.UTLS-TE1-TEZ3 Voghera	
MOSCA	PASQUALE	MI.UTLS-IE1-ISZ3 Cremona	
CATTANEO	GIUSEPPE	MI.UTLN-IE2-ISZ5 Colico	
PUCCIARELLI	ROCCO	MI.UTLN-IE1-ISZ4 Laveno	
RUBINO	ANGELO	MI.UTLN-IE1-ISZ3 Gallarate	
SCIORTINO	RENATO	MI.UTLN-IE2-ISZ1 Seregno	
DI MATTEO	DOMENICO	MI.UTLN-LV2-TR1 Como	
DURELLI	ENRICO	MI.TS-GC Sala Blu	
SAPIENZA	ROSARIO	MI.GOT-TLC Milano	

Presenti all'incontro del 21/05/2013

Segreterie Regionali O.S. :			
FILT/CGIL			
FIT/CISL	SAPIENZA		
	Sapienza R.		
UILTrasporti			
UGL Attività Ferroviarie	GAMBERALE		
FAST Ferrovie			
ORSA Ferrovie			

R.S.U. n.4 Milano Infrastruttura			
GIANNELLI	CRESCENZIO	MI.GOT-LOG	
BIFFI	PAOLO	MI.ING-ISS	
BOTTARELLI	DONATO	MI.GOT-SSELP-Z2 Milano Sud	
COGLIANDRO	CARMELO	MI.GOT-SSELP-Z1 Milano Nord	
SARTORE	MASSIMO	MI.GOT-CMAN Milano Lambrate	
SAGGESE	ANTONIO	MI.GOT-SSELP-Z1 Milano Nord	
D'ANNA	DOMENICO	MI.UTN-LV1 Milano Centrale	
PARISI	SALVATORE MATT	CEI Milano	
ZATTI	LUIGI	MI.UTN-IS1-ISZ2 Milano P.G.	
PRIVITELLI	GIUSEPPE L.	MI.UTN-IS1-ISZ2 Milano P.G.	
ANZELMO	GIUSEPPE	MI.UTN-IS1-ISZ1 Milano Centrale	
PROCOPIO	LUCA	MI.UTN-LV1-TR7 Milano Sm.to	
QUARTUCCIO	MARTINO	MI.UTN-TE1-TEZ1 Mi.Centrale	
MANGERUCA	DOMENICO	MI.UTLS-TE1-TEZ1 Lodi	
RESTIFO PECORELLA	ANTONINO	MI.UTLS-IS1-ISZ4 Voghera	
MORRA	GAETANO	MI.UTLS-LV1-TR2 Brescia	
STINCONE ROSA	CLAUDIO	MI.UTLS-IE1-ISZ3 Cremona	
ZAGARI	DOMENICO	MI.UTLS-TE1-TEZ3 Voghera	
MOSCA	PASQUALE	MI.UTLS-IE1-ISZ3 Cremona	
CATTANEO	GIUSEPPE	MI.UTLN-IE2-ISZ5 Colico	
PUCCIARELLI	ROCCO	MI.UTLN-IE1-ISZ4 Laveno	
RUBINO	ANGELO	MI.UTLN-IE1-ISZ3 Gallarate	
SCIORTINO	RENATO	MI.UTLN-IE2-ISZ1 Seregno	
DI MATTEO	DOMENICO	MI.UTLN-LV2-TR1 Como	
DURELLI	ENRICO	MI.TS-GC Sala Blu	
SAPIENZA	ROSARIO	MI.GOT-TLC Milano	